



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年2月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社サンフィールド	有	
2	株式会社山水園	有	
3	興國緑化株式会社	有	
4	上園緑地建設株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 4 月 12 日				
2	請負業者名	株式会社オリアン				
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町 8 2 1 番地				
4	工 事 件 名	武蔵陵墓地森林害虫被害対策樹林整備工事				
5	工 事 場 所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木伐採工 一式				
8	工（自）期	令和 4 年 4 月 13 日				
9	工（至）期	令和 4 年 7 月 15 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	15,620,000 円	14,200,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社オリアン	14,200,000				
2	株式会社後藤造園	15,000,000				
3	株式会社高橋植木	20,741,000				
4	株式会社東緑化	21,400,000				
5	株式会社五嶋造園	23,750,000				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地森林害虫被害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年2月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3	株式会社高橋植木	有	
4	株式会社東緑化	有	
5	株式会社五嶋造園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 4 月 15 日				
2	請負業者名	株式会社相川造園				
3	請負業者の住所	東京都葛飾区堀切 8 丁目 2 番 7 号				
4	工 事 件 名	皇居石垣管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工 一式				
8	工 ( 自 ) 期 )	令和 4 年 4 月 16 日				
9	工 ( 至 ) 期 )	令和 4 年 12 月 2 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	11,880,000 円	10,800,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社相川造園	11,000,000	10,800,000			
2	株式会社後藤造園	12,000,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居石垣管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年2月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社相川造園	有	
2	株式会社後藤造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年3月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月31日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社五嶋造園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社植達	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社植寿園	有	
6	株式会社山水園	有	
7	株式会社東緑化	有	
8	株式会社オリアン	有	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年4月21日
2	請負業者名	株式会社五嶋造園
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町331番地
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工, 樹木手入工, 樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和4年4月22日
9	工期（至）	令和4年12月9日
10	原契約請負金額	6,600,000 円
11	変更契約年月日	令和4年12月6日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-27,500 円
14	変更後請負金額	6,572,500 円
15	変更理由	<p>秋季手入（標準物）対象樹木において枯損が生じたため、当該手入を取りやめ伐採処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">II 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">1. 樹木手入工</p> <p style="margin-left: 60px;">(2) マツ手入工</p> <p style="margin-left: 80px;">秋季手入（標準物） 1本減</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採 1本増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 4 月 21 日				
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店				
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目 6 番 1 2 号				
4	工 事 件 名	皇居西地区庭園管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工（自）期	令和 4 年 4 月 22 日				
9	工（至）期	令和 4 年 12 月 26 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	27, 225, 000 円	24, 750, 000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	上園緑地建設株式会社	24, 750, 000				
2	日本緑化土木株式会社	28, 100, 000				
3	株式会社山水園	31, 000, 000				
4	株式会社根本造園	32, 500, 000				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年2月7日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社	有	
2	日本緑化土木株式会社	有	
3	株式会社山水園	有	
4	株式会社根本造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年4月21日
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目6番12号
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和4年4月22日
9	工期（至）	令和4年12月26日
10	原契約請負金額	27,225,000円
11	変更契約年月日	令和4年11月17日
12	変更後工期（至）	工期（至）は，原契約のとおり
13	変更増減請負金額	715,000円
14	変更後請負金額	27,940,000円
15	変更理由	<p>皇居西地区内にて、枯枝樹木及び枯損樹木が発見されたため、当該樹木の枯枝剪除及び樹木伐採を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（1）高木手入工</p> <p>枯枝剪除 8本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工</p> <p>樹木伐採 3本増</p>

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 4 月 21 日		
2	請負業者名	株式会社山水園		
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2		
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理工事		
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式		
8	工 （ 自 期 ）	令和 4 年 4 月 22 日		
9	工 （ 至 期 ）	令和 5 年 1 月 13 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	-
	入 札 金 額	7,645,000 円	6,950,000 円	%
11	入 札 結 果	下表のとおり		
	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社山水園	6,950,000		
2	株式会社サンフィールド	7,250,000		
3	株式会社桔梗園	8,500,000		
4	株式会社五嶋造園	10,500,000		
5	株式会社後藤造園	辞退		
低入札価格調査実施				

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年2月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	株式会社五嶋造園	有	
5	株式会社後藤造園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年3月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月29日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	丸山重機株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年5月16日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工期（自）	令和4年5月17日
9	工期（至）	令和4年11月30日
10	原契約請負金額	10,780,000円
11	変更契約年月日	令和4年7月28日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	407,000円
14	変更後請負金額	11,187,000円
15	変更理由	<p>本工事契約後、新たにマツノザイセンチュウによるマツ枯れ被害木が発見された。この被害木は倒伏する恐れがあること、附属邸及び主要道路沿いに位置していることから、速やかに対応すべく以下のとおり増変更を行うものである。</p> <p>変更内容                  II 樹木管理                  2. 樹木伐採工                  (1) 伐採工                  枯損マツ伐採 5本増</p>

# 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 5 月 26 日				
2	請負業者名	株式会社庭研				
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川1丁目12番22号				
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事				
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式				
8	工（自）期	令和 4 年 5 月 27 日				
9	工（至）期	令和 4 年 11 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入札金額	9,900,000 円	9,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社庭研	9,000,000				
2	有限会社東川口建設	11,000,000				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年3月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年3月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年5月26日
2	請負業者名	株式会社庭研
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川1丁目12番22号
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和4年5月27日
9	工期（至）	令和4年11月30日
10	原契約請負金額	9,900,000 円
11	変更契約年月日	令和4年11月28日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	341,000 円
14	変更後請負金額	10,241,000 円
15	変更理由	<p>大雨及び強風の影響により幹折れした樹木について、伐採処理を行う。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">I 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採 2本増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 5 月 26 日				
2	請負業者名	株式会社鈴商				
3	請負業者の住所	千葉県君津市平山506番地1				
4	工 事 件 名	新浜鴨場庭園管理工事				
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	園地管理工，樹木手入工，樹木伐採工 各一式				
8	工 ( 自 ) 期	令和 4 年 5 月 27 日				
9	工 ( 至 ) 期	令和 4 年 11 月 30 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	8,657,000 円	7,870,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額(円)	第 2 回 入札金額(円)	第 3 回 入札金額(円)	第 4 回 入札金額(円)	第 5 回 入札金額(円)
1	株式会社鈴商	7,870,000				
2	株式会社青山造園土木	8,500,000				
3	株式会社森田植物園	8,830,000				
4	新都市緑化株式会社	8,870,000				
5	株式会社八千代グリーンテック	9,190,000				
6	株式会社植泰造園	9,250,200				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年3月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年4月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社鈴商	有	
2	株式会社青山造園土木	有	
3	株式会社森田植物園	有	
4	新都市緑化株式会社	有	
5	株式会社八千代グリーンテック	有	
6	株式会社植泰造園	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 5 月 31 日				
2	請負業者名	興國緑化株式会社				
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園 2 丁目 2 5 番地 4 号				
4	工 事 件 名	赤坂御用地樹木管理工事				
5	工 事 場 所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式				
8	工 （自期）	令和 4 年 6 月 1 日				
9	工 （至期）	令和 5 年 1 月 10 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	非公表            円	非公表            円	-    %		
	入 札 金 額	10,340,000 円	9,400,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
	順	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回
	(入札者)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)	入札金額 (円)
	1	興國緑化株式会社	9,400,000			
	2	株式会社山水園	11,500,000			
	3	株式会社桔梗園	11,800,000			
	4	株式会社植物環境リサーチ	13,000,000			
	低入札価格調査実施					

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年3月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年4月13日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社桔梗園	有	
4	株式会社植物環境リサーチ	有	
5	岩田造園土木株式会社	無	技術部分において、マツ手入の施工実績が条件に満たないため。
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年12月27日
2	請負業者名	興國緑化株式会社
3	請負業者の住所	東京都福生市北田園2丁目25番地4号
4	工事件名	赤坂御用地樹木管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和4年6月1日
9	工期（至）	令和5年1月10日
10	原契約請負金額	10,340,000円
11	変更契約年月日	令和4年12月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	264,000円
14	変更後請負金額	10,604,000円
15	変更理由	<p>本工事契約後、工事対象箇所の寄植の一部撤去が決定したこと及び落下の危険がある枯損木が確認されたことから、以下のとおり変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>（2）生垣寄植刈込工 寄植刈込 116㎡減</p> <p>（4）高木手入工 枯枝剪除 8本増 発生材場外搬出処理 一式（数量変更）</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>（1）伐採工 樹木伐採 1本増 発生材場外搬出処理 一式（数量変更）</p>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年3月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年4月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年6月1日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地園地管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和4年6月2日
9	工期（至）	令和5年3月10日
10	原契約請負金額	15,928,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月1日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	605,000円
14	変更後請負金額	16,533,000円
15	変更理由	<p>赤坂御用地内において雑草等が繁茂し景観を損ねるため、草刈、除草を増変更する。また、芝生地内については、除草剤散布を増変更する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>(2) 草地管理工</p> <p>草刈 14,493 m2増</p> <p>除草 645 m2増</p> <p>(3) 水生植物管理工</p> <p>除草 200 m2増</p> <p>(4) 薬剤散布工</p> <p>除草剤散布 2,963 m2増</p>

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 7 月 26 日			
2	請負業者名	高野電気工業株式会社			
3	請負業者の住所	東京都葛飾区奥戸六丁目 1 1 番 2 号			
4	工 事 件 名	宮内庁病院受変電設備ほか改修工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	電気工事			
7	工 事 概 要	受変電設備改修工事 一式			
8	工 期（自）	令和 4 年 7 月 27 日			
9	工 期（至）	令和 5 年 3 月 28 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	149,710,000 円	136,100,000 円	97.5 %	
	入 札 金 額	145,920,500 円	132,655,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
	1 高野電気工業株式会社	132,655,000			
	2 日本電設工業株式会社	195,000,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁病院受変電設備ほか改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年6月15日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年7月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	高野電気工業株式会社	有	
2	日本電設工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年7月26日
2	請負業者名	高野電気工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都葛飾区奥戸六丁目11番2号
4	工事件名	宮内庁病院受変電設備ほか改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	受変電設備改修工事 一式
8	工期（自）	令和4年7月27日
9	工期（至）	令和5年3月28日
10	原契約請負金額	145,920,500円
11	変更契約年月日	令和5年3月23日
12	変更後工期（至）	令和5年11月30日
13	変更増減請負金額	8,514,000円
14	変更後請負金額	154,434,500円
15	変更理由	<p>（電気設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施工時の詳細検討により、以下の項目を変更する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受変電設備機器及び分電盤の仕様</li> <li>・屋外配管配線</li> </ul> </li> <li>○施工時の詳細検討により、受水槽ポンプ室内の照明器具及び配管配線の新設を追加する。</li> <li>○土工事に伴い発生した地中障害物の撤去、発生材処理、表層路盤を追加する。</li> <li>○資機材の入手難に伴う納期遅延により工事期間末日を変更する。</li> </ul> <p>（建築工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施工時の詳細検討により、メッシュフェンス位置を変更する。</li> <li>○施工時の詳細検討により、動力盤基礎を追加する。</li> <li>○施工時の詳細検討により、設備架台を取止める。</li> </ul> <p>（機械設備工事）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施工時の詳細検討により、以下の項目を変更する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装範囲</li> <li>・雑用水管の配管ルート</li> <li>・ガスガバナー位置、ガス管新設範囲等</li> </ul> </li> <li>○施工時の詳細検討により、排水設備を追加する。</li> <li>○土工事に伴い発生した埋設残置管の撤去を追加する。</li> </ul>





## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居乾濠水辺環境整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年6月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年6月27日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	有限会社千代田グリーン	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 9 月 1 日					
2	請負業者名	株式会社日泉技工					
3	請負業者の住所	栃木県日光市和泉 2 4 7 - 2					
4	工 事 件 名	御料牧場管理室整備工事					
5	工 事 場 所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）					
6	工 事 種 別	建築一式工事					
7	工 事 概 要	管理室新築（付帯電気設備工事、機械設備工事）、管理室屋外、既存管理室解体 各一式					
8	工（自）期	令和 4 年 9 月 2 日					
9	工（至）期	令和 5 年 2 月 28 日					
		(税込み)	(税抜き)	落札率			
10	予 定 価 格	88,429,000 円	80,390,000 円	79.0 %			
	入 札 金 額	69,850,000 円	63,500,000 円				
11	入 札 結 果	下表のとおり					
	順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
	1	株式会社日泉技工	63,500,000				
低入札価格調査実施							

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場管理室整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年6月27日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年7月21日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社日泉技工	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月1日
2	請負業者名	株式会社日泉技工
3	請負業者の住所	栃木県日光市和泉247-2
4	工事件名	御料牧場管理室整備工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	管理室新築（付帯電気設備工事、機械設備工事）、管理室屋外、既存管理室解体 各一式
8	工期（自）	令和4年9月2日
9	工期（至）	令和5年2月28日
10	原契約請負金額	69,850,000 円
11	変更契約年月日	令和5年2月27日
12	変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	変更増減請負金額	1,210,000 円
14	変更後請負金額	71,060,000 円
15	変更理由	<p>施工時の調査及び施工詳細の検討等により以下の変更を行う。また、入札時に低入札価格調査を行い契約締結に時間を要したことから、工期末の変更を行う。</p> <p>（建築工事）</p> <p>1. （豚）管理室屋外</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新築建物に干渉する既存フェンスの撤去及び復旧を追加する。</li> <li>・新築建物周囲に砕石敷きを追加する。</li> </ul> <p>（電気設備工事）</p> <p>1. （豚）管理室新築</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備の系統連系接続のため保護装置を追加する。</li> </ul> <p>2. （豚）管理室屋外</p> <p>（1）構内配電線路</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第7変電所に（豚）管理室用の配線用遮断器取替を追加する。</li> <li>・埋設管路の経路変更に伴いハンドホールを1基追加する。</li> <li>・ハンドホール鉄蓋破損につき取替を追加する。</li> </ul> <p>（2）構内通信線路</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工手順検討により屋外端子盤TG-1Bの新設を取りやめる。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 赤坂御用地外周道路整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年7月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年8月18日

資格確認申請者		資格の有無	資格がないと認めた理由
1	日本道路株式会社	有	
2	鹿島道路株式会社	有	
3	東京舗装工業株式会社	有	
4	大成ロテック株式会社	有	
5	株式会社ガイアート	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月5日
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号
4	工事件名	赤坂御用地外周道路整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	ほ装工事
7	工事概要	土木工事、庭園工事、設備工事 各一式
8	工期（自）	令和4年9月6日
9	工期（至）	令和5年3月17日
10	原契約請負金額	83,270,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月9日
12	変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	変更増減請負金額	-1,320,000円
14	変更後請負金額	81,950,000円
15	変更理由	<p>1. 工期 路床置換部において、皇宮警察発注の別途工事との同時施工を実施する必要が生じ、当初想定した工程よりも時間を要したため、工期を延長する。</p> <p>2. 残土処理工 発生土の有効活用のため、建設発生土の受け入れ地を新浜鴨場及び高輪皇族邸に変更する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月25日
2	請負業者名	日本道路株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都文京区目白台2丁目6番14号
4	工事件名	赤坂御用地外周道路整備工事第2回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	ほ装工事
7	工事概要	土木工事、庭園工事、設備工事 各一式
8	工期（自）	令和4年9月6日
9	工期（至）	令和5年3月17日
10	原契約請負金額	83,270,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年3月9日
12	第1回変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	第1回変更増減請負金額	-1,320,000円
14	第2回変更契約年月日	令和5年3月29日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第2回変更増減請負金額	12,540,000円
14	変更後請負金額	94,490,000円
15	変更理由	<p>1. 土木工事</p> <p>(1) 道路土工・地盤改良工 路床置換部において他機関発注工事との同時施工を行う必要が生じたことから、掘削及び路床置換手間を追加する。</p> <p>(2) 舗装工 現地精査により、舗装面積の数量を変更する。また、仙洞御所正門通りにおいて、堆積土による轍が生じたことから舗装整備工を追加する。</p> <p>(3) 排水構造物工 地中内において、現在使用している雨水枡が確認されたため、枡蓋取替を追加する。</p> <p>(4) 縁石工 現地精査により、縁石工の数量を変更する。</p> <p>(5) 構造物撤去工 地中内に不要な自然L型側溝及び集水枡が確認されたため、当該構造物を撤去する。</p> <p>(6) 仮設工 交通誘導警備員の配置日数を実施日数に合わせて変更する。</p> <p>2. 庭園工事 現地精査により、樹木手入工、樹木伐採工、植栽工、移植工の数量を変更する。</p>



### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 9 月 22 日				
2	請負業者名	郡リース株式会社				
3	請負業者の住所	東京都港区六本木6丁目11番17号				
4	工 事 件 名	皇居東地区仮設建物設置ほか工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	仮設事務所設置 一式、外構工事 一式				
8	工 期（自）	令和 4 年 9 月 23 日				
9	工 期（至）	令和 5 年 7 月 14 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	73,194,000 円	66,540,000 円	82.1 %		
	入 札 金 額	60,060,000 円	54,600,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	郡リース株式会社	54,600,000				
2	株式会社システムハウスアールアンドシー	56,500,000				
3	株式会社内藤ハウス	74,100,000				
4	大和リース株式会社	76,500,000				
5	東鉄工業株式会社	107,000,000				
6	株式会社松下産業	辞退				
7	立花建設株式会社	辞退				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区仮設建物設置ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年7月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年8月8日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	郡リース株式会社	有	
2	株式会社システムハウスアールアンドシー	有	
3	株式会社内藤ハウス	有	
4	大和リース株式会社	有	
5	東鉄工業株式会社	有	
6	株式会社松下産業	有	
7	立花建設株式会社	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月22日
2	請負業者名	郡リース株式会社
3	請負業者の住所	東京都港区六本木6丁目11番17号
4	工事件名	皇居東地区仮設建物設置ほか工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮設事務所設置 一式、外構工事 一式
8	工期（自）	令和4年9月23日
9	工期（至）	令和5年7月14日
10	原契約請負金額	60,060,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月30日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	5,555,000円
14	変更後請負金額	65,615,000円
15	変更理由	<p>I 皇居東御苑管理仮事務所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・直接仮設 仮設建物廻りにおける来苑者の非公開地区への侵入防止対策のため、大手門の石垣と間のアスファルト上にH鋼及び単管下地組の上フラットパネルの設置を追加する。</li> <li>・基礎工事 設計段階検討により、1階手洗所、待合所のアプローチ形状を変更する。</li> <li>・建具工事 設計段階検討により、1階受付及び2階事務室について、窓の増設及び取り止め並びに日射調整機能を有するガラスフィルム貼りを追加する。</li> <li>・鉄骨工事 建具工事の変更に伴い、外壁の仕上げ及び下地の数量変更を行う。</li> <li>・木工事、金属工事、内装工事 建具工事、2階の付帯機械設備工事の追加に伴うレイアウト変更により、数量変更を行う。</li> <li>・ユニット及びその他工事 2階の付帯機械設備工事の追加に伴うレイアウト変更により、木製建具をトイレブースに変更する。また、強風時の雨の吹込みを懸念し、1階手洗い所出入口前にグレーチングの設置を追加する。</li> <li>・付帯電気設備工事 計画通知申請段階での協議により、煙感知器及び誘導標識を追加する。</li> <li>・付帯機械設備工事 設計段階検討により、2階事務所の男子トイレに小便器及び手洗器の設置を追加する。</li> </ul>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月22日
2	請負業者名	郡リース株式会社
3	請負業者の住所	東京都港区六本木6丁目11番17号
4	工事件名	皇居東地区仮設建物設置ほか工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮設事務所設置 一式、外構工事 一式
8	工期（自）	令和4年9月23日
9	工期（至）	令和5年7月14日
10	原契約請負金額	60,060,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年3月30日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	5,555,000円
14	第2回変更契約年月日	令和5年7月4日
15	第2回変更後工期（至）	令和5年9月29日
16	第2回変更増減請負金額	0円
17	変更後請負金額	65,615,000円
18	変更理由	<p>I 皇居東御苑管理仮事務所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○直接仮設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非公開地区への侵入防止対策について再検討を行い、フラットパネルの範囲及び設置方式を変更する。</li> </ul> </li> <li>○ユニット及びその他工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・発券所の窓口に小窓が必要なため、納まりを検討の上アクリル板の設置を追加する。</li> <li>・施工段階検討の結果、洗濯機置場、地流し及びポストを設置する。</li> <li>・構内道路の安全確保のため、カーブミラーの設置を追加する。</li> </ul> </li> <li>○付帯電気設備工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討の結果、1端子型テレビ端子の設置を追加する。</li> <li>・移転に伴う作業の効率化を図り、弱電端子盤の設置を追加する。</li> <li>・丸の内消防署との協議により、感知器の設置箇所を変更する。</li> </ul> </li> <li>○付帯機械設備工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗濯機置場及び地流しの設置に伴い、給排水配管の接続を追加する。</li> </ul> </li> </ul> <p>II 外構工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内のネットワーク方式が変更となるため、ケーブルの仕様等を変更する。</li> <li>・移転に伴う作業の効率化を図るため、弱電中継版、弱電切替盤の設置を追加し、ケーブルの本数、仕様を変更する。</li> </ul> <p>共通仮設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷き鉄板の設置範囲について再検討を行い、ピーク時の駐車台数を調整することで範囲を縮小する。</li> </ul> <p>工期の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現皇居東御苑管理事務所から仮事務所への本受電、移転、検査の日程を調整する必要が生じたため、工期を変更する。</li> </ul>

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和4年9月22日
2	請負業者名	郡リース株式会社
3	請負業者の住所	東京都港区六本木6丁目11番17号
4	工事件名	皇居東地区仮設建物設置ほか工事第3回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	仮設事務所設置 一式、外構工事 一式
8	工期（自）	令和4年9月23日
9	工期（至）	令和5年7月14日
10	原契約請負金額	60,060,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年3月30日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	5,555,000円
14	第2回変更契約年月日	令和5年7月4日
15	第2回変更後工期（至）	令和5年9月29日
16	第2回変更増減請負金額	0円
14	第3回変更契約年月日	令和5年9月28日
15	第3回変更後工期（至）	工期（至）は、第2回変更のとおり
16	第3回変更増減請負金額	1,622,500円
17	変更後請負金額	67,237,500円
18	変更理由	<p>I 皇居東御苑管理仮事務所</p> <p>○建具工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日射の影響の比較的小さい窓について、ガラスフィルム貼付を取り止める。</li> </ul> <p>○ユニット及びその他工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工段階検討により、洗濯機置場の囲いを設置する。</li> </ul> <p>○付帯電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三の丸尚蔵館の移管に伴い、電力量計の設置を追加する。</li> <li>・電灯分電盤L-1のD接地工事とプルボックスの設置を追加する。</li> <li>・洗濯機の設置に伴い、防水コンセントの設置を追加する。</li> <li>・庁内のネットワーク方式が変更となるため、LAN用モジュラージャックの設置及びLANラックの移設を取り止め、PF管及びプルボックスの設置を追加する。</li> <li>・既設テレビアンテナが別途計画工事の支障となることから、屋根への新設を追加する。</li> </ul> <p>II 外構工事</p> <p>○構内配電線路</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政検査用の機器性能資料作成に当たり、仮受電の必要があるため、仮設配線工事を追加する。</li> </ul> <p>○構内通信線路</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設ハンドホール周りの作業において、樹木や石が支障となるため、撤去作業を追加する。</li> <li>・既設ハンドホールから切替端子盤への配管を行うため、コア抜き工事を追加する。</li> </ul> <p>○排水設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今回工事で接続する既設桝において、下流側の汚水管の流れが悪いため、カメラによる調査の上、整備を行う。</li> </ul> <p>III 宮内庁病院</p> <p>○構内情報通信網設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内のネットワーク方式が変更となるため、宮内庁病院1階倉庫1内既設ラック内へSPBの設置を追加する。</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年8月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年9月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 10 月 21 日				
2	請負業者名	郷建設株式会社				
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺 2 - 1 5 - 1 6				
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎各所修繕工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田 (皇居内)				
6	工 事 種 別	建築一式工事				
7	工 事 概 要	宮内庁庁舎各所修繕 一式				
8	工 ( 自 ) 期	令和 4 年 10 月 22 日				
9	工 ( 至 ) 期	令和 5 年 2 月 28 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	19,679,000 円	17,890,000 円	75.4 %		
	入 札 金 額	14,839,000 円	13,490,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	郷建設株式会社	13,490,000				
2	株式会社明幸	19,000,000				
3	株式会社オリゲン	辞退				
低入札価格調査実施						



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁庁舎各所修繕工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年8月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年9月12日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	郷建設株式会社	有	
2	株式会社明幸	有	
3	株式会社オリゲン	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年10月21日
2	請負業者名	郷建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺2-15-16
4	工事件名	宮内庁庁舎各所修繕工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	宮内庁庁舎各所修繕 一式
8	工期（自）	令和4年10月22日
9	工期（至）	令和5年2月28日
10	原契約請負金額	14,839,000円
11	変更契約年月日	令和5年2月10日
12	変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	変更増減請負金額	2,073,500円
14	変更後請負金額	16,912,500円
15	変更理由	<p>（共通）</p> <p>1. 工事期間          工事開始前に石綿含有調査を行ったところ、撤去範囲より石綿含有保温材が発見されたため、関係官公庁への届出及び石綿撤去工事の追加に伴い、工期末の変更を行う。</p> <p>（建築工事）</p> <p>1. 壁補修工事          石綿含有保温材撤去に伴い、間仕切り壁一部撤去を追加する。</p> <p>2. 窓改修工事          ダクト貫通口の位置変更により、サッシ加工及びアルミパネル取付けの追加、取替ガラスのうち1枚のサイズを変更する。</p> <p>（機械設備工事）</p> <p>1. 撤去工事          石綿含有保温材が発見されたため、石綿撤去工事を追加する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和4年10月21日
2	請負業者名	郷建設株式会社
3	請負業者の住所	東京都目黒区祐天寺2-15-16
4	工事件名	宮内庁庁舎各所修繕工事第2回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	宮内庁庁舎各所修繕一式
8	工期（自）	令和4年10月22日
9	工期（至）	令和5年2月28日
10	原契約請負金額	14,839,000円
11	第1回変更契約年月日	令和5年2月10日
12	第1回変更後工期（至）	令和5年3月31日
13	第1回変更増減請負金額	2,073,500円
11	第2回変更契約年月日	令和5年3月29日
12	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、第1回変更契約のとおり
13	第2回変更増減請負金額	2,310,000円
14	変更後請負金額	19,222,500円
15	変更理由	<p>I 宮内庁庁舎階倉庫改修（建築工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建具改修工事 設計詳細検討により、木製建具の仕様を変更する。</li> <li>2. 内装改修工事 施工前調査で隣室との既存間仕切り壁にクラックが発生していることが判明したため、ひび割れ補修及びビニルクロス張り又は塗替えを追加する。</li> </ol> <p>（電気設備工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電灯設備 設計再検討の結果、設置する配線器具を追加する。</li> <li>2. 構内情報通信網設備 庁舎内LANケーブル接続先が確定したためLANケーブルを追加する。</li> </ol> <p>（機械設備工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 換気設備 給気ユニットの納まりを検討した結果、化粧枠を追加する。</li> <li>2. 衛生器具設備 設計詳細検討により器具を変更する。</li> <li>3. 排水設備 設計詳細検討により污水配管とインバート柵を追加する。</li> <li>4. 給湯設備 ガス給湯器廻りの納まりを検討した結果、ガス給湯器用架台を追加する。</li> <li>5. 空気調和設備 既設冷暖房機と新設天井の納まりを検討した結果、既設冷暖房機取外・復旧を追加する。</li> <li>6. 撤去工事 アスベスト除去の関係で既設管閉栓位置が変更になり、関連部材を追加する。</li> </ol> <p>II 宮内庁庁舎廊下じゅうたん張替（建築工事）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内装改修工事 じゅうたんの納まりを検討した結果、鋼製下地金物及び端部見切り金物を追加する。また、スロープのビニル床シートを撤去したところ、床面補修の必要が生じたため、ベニヤ板張りを追加する。</li> </ol>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 11 月 7 日				
2	請負業者名	株式会社本田工務店				
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4				
4	工 事 件 名	那須御用邸新堀水源地浚渫工事				
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）				
6	工 事 種 別	土木一式工事				
7	工 事 概 要	新堀水源地浚渫 一式				
8	工 ( 自 ) 期	令和 4 年 11 月 8 日				
9	工 ( 至 ) 期	令和 5 年 1 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	2,739,000 円	2,490,000 円	96.4 %		
	入 札 金 額	2,640,000 円	2,400,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 5 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	株式会社本田工務店	3,900,000	3,700,000			
見積者		第 1 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 2 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 3 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 4 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 5 回 見 積 金 額 ( 円 )
	株式会社本田工務店	3,500,000	3,300,000	3,100,000	2,900,000	2,700,000
		第 6 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 7 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 8 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 9 回 見 積 金 額 ( 円 )	第 1 0 回 見 積 金 額 ( 円 )
		2,500,000	2,400,000			

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸新堀水源池浚渫工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年9月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年10月12日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年11月7日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工事件名	那須御用邸新堀水源池浚渫工事第1回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	新堀水源池浚渫 一式
8	工期（自）	令和4年11月8日
9	工期（至）	令和5年1月31日
10	原契約請負金額	2,640,000円
11	変更契約年月日	令和4年1月16日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	-1,375,000円
14	変更後請負金額	1,265,000円
15	変更理由	<p>本工事施工中に既存排水ゲートの損傷が判明したため、シャフトの取替え及びその他関連整備を取り止めとする。</p> <p>I 新堀水源池整備 機械設備工事 1. 排水ゲート整備 取りやめ</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 11 月 22 日			
2	請負業者名	株式会社愛樹園			
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 4 2 8			
4	工 事 件 名	須崎御用邸災害対策樹林整備ほか工事			
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工、施設整備工 各一式			
8	工（自）期	令和 4 年 11 月 23 日			
9	工（至）期	令和 5 年 2 月 17 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	8,074,000 円	7,340,000 円	<b>99.7 %</b>	
	入 札 金 額	8,052,000 円	7,320,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社愛樹園	8,490,000	8,290,000		
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
	株式会社愛樹園	8,000,000	7,700,000	7,520,000	7,320,000
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸災害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年9月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年10月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社愛樹園	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年11月22日
2	請負業者名	株式会社愛樹園
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本428
4	工事件名	須崎御用邸災害対策樹林整備ほか工事第1回変更
5	工事場所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工、施設整備工 各一式
8	工期（自）	令和4年11月23日
9	工期（至）	令和5年2月17日
10	原契約請負金額	8,052,000円
11	変更契約年月日	令和5年2月15日
12	変更後工期（至）	令和5年3月3日
13	変更増減請負金額	770,000円
14	変更後請負金額	8,822,000円
15	変更理由	<p>須崎御用邸内にナラ枯れの被害が発生したため、被害が広がらないように伐採及び薬剤くん蒸処理を行う。</p> <p>また、巡回路周辺に枯損樹木、警備のためのカメラの支障となっている樹木が発生したため、危険防止のため伐採、手入を行う。</p> <p>周辺の行事の影響で、外周樹木の施工が制限されているなか作業していることから、追加変更分を対処するための期間を確保するために、工期の延長を行う。</p> <p>変更内容 工期末を令和5年2月17日から令和5年3月3日に延長</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工              (1) 高木手入工                  大枝払手入 1本増</p> <p>2. 樹木伐採工              (1) 伐採工                  樹木伐採 10本増</p>

## 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 4 年 12 月 12 日			
2	請負業者名	有限会社千代田グリーン			
3	請負業者の住所	東京都千代田区二番町1番2 番町ハイム410号			
4	工 事 件 名	皇居東地区緑地保全整備工事			
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工 一式			
8	工 （ 自 ） 期	令和 4 年 12 月 13 日			
9	工 （ 至 ） 期	令和 5 年 3 月 17 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	16,775,000 円	15,250,000 円	<b>64.9 %</b>	
	入 札 金 額	10,890,000 円	9,900,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 2 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 3 回 入 札 金 額 ( 円 )	第 4 回 入 札 金 額 ( 円 )
1	有限会社千代田グリーン	9,900,000			
2	株式会社山水園	14,000,000			
3	株式会社深光園	14,530,000			
4	株式会社後藤造園	19,500,000			
5	株式会社桔梗園	23,789,000			
6	株式会社高橋植木	辞退			
低入札価格調査実施					

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居東地区緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年9月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年10月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社深光園	有	
4	株式会社後藤造園	有	
5	株式会社桔梗園	有	
6	株式会社高橋植木	有	
7	株式会社木林	無	技術部分において、同種工事の施工実績の要件を満たさないため。
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年10月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年11月24日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	株式会社庭研	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 豊島岡墓地災害対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年11月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和4年12月27日
2	請負業者名	株式会社後藤造園
3	請負業者の住所	東京都足立区栗原二丁目14番7号
4	工事件名	豊島岡墓地災害対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工、植栽工 各一式
8	工期（自）	令和4年12月28日
9	工期（至）	令和5年3月10日
10	原契約請負金額	6,050,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月2日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	220,000円
14	変更後請負金額	6,270,000円
15	変更理由	<p>豊島岡墓地境界沿いの樹木が枯損し倒木の危険があるため、早急に当該樹木の対処をすべく、増変更を行う。</p> <p>変更内容                  II 樹木管理                  2. 樹木伐採工                  (1) 伐採工                      樹木伐採 1本増</p>





## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地西側ナラ枯被害樹木伐採処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年11月18日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月14日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社オリアン	有	
3	株式会社五嶋造園	有	
4	興國緑化株式会社	有	
5	株式会社山水園	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 1 月 24 日				
2	請負業者名	株式会社三和電気工業所				
3	請負業者の住所	栃木県大田原市中央2丁目15番5号				
4	工事件名	御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事				
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）				
6	工事種別	管工事				
7	工事概要	牛乳処理設備整備 一式				
8	工 (自 期)	令和 5 年 1 月 25 日				
9	工 (至 期)	令和 5 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,356,000 円	3,960,000 円	99.7 %		
	入 札 金 額	4,345,000 円	3,950,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社三和電気工業所	4,450,000	4,350,000			
2	三水プラント株式会社	4,500,000	辞退			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
	株式会社三和電気工業所	4,000,000	3,950,000			
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年12月1日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社三和電気工業所	有	
2	三水プラント株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年1月24日
2	請負業者名	株式会社三和電気工業所
3	請負業者の住所	栃木県大田原市中央2丁目15番5号
4	工事件名	御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	牛乳処理設備整備 一式
8	工期（自）	令和5年1月25日
9	工期（至）	令和5年3月31日
10	原契約請負金額	4,345,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	66,000円
14	変更後請負金額	4,411,000円
15	変更理由	<p>○資材不足による納期の長期化により、以下の項目を取りやめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・200Lバッチパステライザーの一部部品交換</li> <li>・スチームフィルターカートリッジの交換</li> </ul> <p>○現地詳細検討により以下の項目を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PU-203整備</li> <li>・PU-201及びPU-301ポンプ整備</li> </ul> <p>○現地詳細検討により以下の項目を取りやめる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PU-101及びPU-102ポンプ整備</li> </ul>



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地北側敷地境界沿い樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年11月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	興國緑化株式会社	有	
3	上園緑地建設株式会社	有	
4	株式会社桂造園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年1月26日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地北側敷地境界沿い樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	敷地造成工、施設整備工、植栽工、樹木管理工 各一式
8	工期（自）	令和5年1月27日
9	工期（至）	令和5年3月24日
10	原契約請負金額	14,960,000円
11	変更契約年月日	令和5年3月20日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	517,000円
14	変更後請負金額	15,477,000円
15	変更理由	<p>施工区域において、園路脇に危険樹木及び枯損木が確認され、安全管理及び景観管理の観点から早急に処理を行う必要があるため、増変更を行うものである。</p> <p>変更内容  IV 樹木管理  2. 樹木伐採工  (1) 伐採工 4本増</p>



入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 1 月 18 日				
2	請負業者名	株式会社オリアン				
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町821番地				
4	工事件名	武蔵陵墓地東側ナラ枯被害樹木伐採処理工事				
5	工事場所	東京都八王子市長房（武蔵陵墓地内）				
6	工事種別	造園工事				
7	工事概要	樹木伐採工 一式				
8	工（自）期	令和 5 年 1 月 19 日				
9	工（至）期	令和 5 年 3 月 17 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予定価格	38,918,000 円	35,380,000 円	67.8 %		
	入札金額	26,400,000 円	24,000,000 円			
11	入札結果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社オリアン	24,000,000				
2	株式会社山水園	30,000,000				
3	株式会社後藤造園	35,000,000				
低入札価格調査実施						

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 武蔵陵墓地東側ナラ枯被害樹木伐採処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年11月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月2日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社後藤造園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

# 変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和5年1月18日
2	請負業者名	株式会社オリアン
3	請負業者の住所	東京都八王子市美山町821番地
4	工事件名	武蔵陵墓地東側ナラ枯被害樹木伐採処理工事第1回変更
5	工事場所	東京都八王子市長房（武蔵陵墓地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木伐採工 一式
8	工期（自）	令和5年1月19日
9	工期（至）	令和5年3月17日
10	原契約請負金額	26,400,000 円
11	変更契約年月日	令和5年3月7日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,730,000 円
14	変更後請負金額	31,130,000 円
15	変更理由	<p>武蔵陵墓地内の樹木に新たにナラ枯れ被害が発生し、倒木の危険があるため、早急に対処するべく増変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工</p> <p style="padding-left: 40px;">樹木伐採 57本増</p>

### 入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 5 年 1 月 23 日				
2	請負業者名	東京システム特機株式会社				
3	請負業者の住所	東京都千代田区飯田橋 4-5-1 1				
4	工 事 件 名	宮内庁庁舎PHSアンテナ改修工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	電気工事				
7	工 事 概 要	構内交換設備 一式				
8	工（自）期	令和 5 年 1 月 24 日				
9	工（至）期	令和 5 年 3 月 31 日				
		(税込み)	(税抜き)	落札率		
10	予 定 価 格	4,917,000 円	4,470,000 円	89.0 %		
	入 札 金 額	4,378,000 円	3,980,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	東京システム特機株式会社	4,500,000	3,980,000			
2	有限会社牧野電気工業所	7,900,000	辞退			
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 宮内庁庁舎PHSアンテナ改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年11月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和4年12月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東京システム特機株式会社	有	
2	有限会社牧野電気工業所	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



## 競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 R4須崎御用邸道路構造物改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和4年12月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年1月13日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社土屋建設	有	
2	河津建設株式会社	有	
3	丸三工業株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			





## 競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 護良親王墓災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和5年1月6日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年2月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	生駒植木株式会社	有	
2	株式会社泉山園	有	
3	株式会社濱田園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			