

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 豊島岡墓地受変電設備ほか改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年1月29日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年2月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	宝電設工業株式会社	有	
2	株式会社関電工	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月1日
2	請負業者名	宝電設工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都文京区千石四丁目16番2号
4	工事件名	豊島岡墓地受変電設備ほか改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電気設備工事、建築工事 各一式
8	工期（自）	令和7年4月2日
9	工期（至）	令和8年2月27日
10	原契約請負金額	73,480,000円
11	変更契約年月日	令和8年2月9日
12	変更後工期（至）	令和8年3月27日
13	変更増減請負金額	1,298,000円
14	変更後請負金額	74,778,000円
15	変更理由	<p>工事着手に向けた法定手続きにあたり、当初想定された資料に追加が発生する等時間を要したため、工事期間を延長する必要性が生じたことから、工事期間末日を変更する。</p> <p>当初工期：令和7年4月2日から令和8年2月27日まで 変更工期：令和7年4月2日から令和8年3月27日まで</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月1日
2	請負業者名	宝電設工業株式会社
3	請負業者の住所	東京都文京区千石四丁目16番2号
4	工事件名	豊島岡墓地受変電設備ほか改修工事第2回変更
5	工事場所	東京都文京区大塚（豊島岡墓地内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	電気設備工事、建築工事 各一式
8	工期（自）	令和7年4月2日
9	工期（至）	令和8年2月27日
10	原契約請負金額	73,480,000円
11	第1回変更契約年月日	令和8年2月9日
12	第1回変更後工期 （至）	令和8年3月27日
13	第1回変更増減請負金額	1,298,000円
11	第2回変更契約年月日	令和8年3月17日
12	第2回変更後工期 （至）	工期（至）は、第1回変更のとおり
13	第2回変更増減請負金額	8,140,000円
14	変更後請負金額	82,918,000円
15	変更理由	<p>○電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工時の詳細検討により、受変電設備機器の仕様を変更する。 ・施工時の詳細検討により、受変電設備用接地極の新設を追加する。 ・停電作業に伴い発生した仮設発電対応を追加する。 <p>○建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工前の石綿含有建材の調査結果及び施工段階における意匠、構造の詳細検討により、設計図面を変更する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 4 月 1 日				
2	請負業者名	株式会社山水園				
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町 3 1 6 番地の 2				
4	工 事 件 名	皇居東地区樹木管理工事				
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）				
6	工 事 種 別	造園工事				
7	工 事 概 要	樹木手入工 一式				
8	工 期（自）	令和 7 年 4 月 2 日				
9	工 期（至）	令和 8 年 1 月 16 日				
		（税込み）	（税抜き）	落札率		
10	予 定 価 格	非公表 円	非公表 円	- %		
	入 札 金 額	11,352,000 円	10,320,000 円			
11	入 札 結 果	下表のとおり				
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社山水園	10,320,000				
2	株式会社サンフィールド	11,000,000				
3	株式会社双葉苑	11,300,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区樹木管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	株式会社サンフィールド	有	
3	株式会社双葉苑	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月1日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	皇居東地区樹木管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工 一式
8	工期（自）	令和7年4月2日
9	工期（至）	令和8年1月16日
10	原契約請負金額	11,352,000円
11	変更契約年月日	令和7年12月24日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	▲ 88,000円
14	変更後請負金額	11,264,000円
15	変更理由	<p>皇居東地区に移植されていた樹木を「三の丸尚蔵館整備に伴う新築工事」の外構植栽に利用することとなり、本工事において、樹木管理の必要が無くなったため、減変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>(1) マツ手入工 マツ秋季手入（標準物） 3本減</p> <p>(2) 高木手入工 基本剪定 2本減</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居石垣除草工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社相川造園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月13日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月11日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社山水園	有	
2	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月1日																						
2	請負業者名	株式会社山水園																						
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2																						
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事第1回変更																						
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）																						
6	工事種別	造園工事																						
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式																						
8	工期（自）	令和7年4月2日																						
9	工期（至）	令和8年3月23日																						
10	原契約請負金額	52,679,000 円																						
11	変更契約年月日	令和7年8月8日																						
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり																						
13	変更増減請負金額	3,520,000 円																						
14	変更後請負金額	56,199,000 円																						
15	変更理由	<p>当初設計と現地に差異が生じたため、水生植物管理工、薬剤散布工、高木手入工、伐採工等を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度水流を阻害しているキシウブの撤去を実施したが、再発生が確認されたため、水生植物除去を増工する。 ・芝生地に関し、現段階での気温の上昇や薬品の効きを考慮し、薬剤効果の向上と薬害回避のため、受注者より散布時期変更の協議があった。散布時期変更による薬品の効力・散布時期等に問題ないことが確認できたため、協議を受け入れて変更する。 ・折損、枝枯れ等により、道路上へ落下の恐れがある樹木や枯損木が新たに確認されたことから、安全対策、景観維持のため、樹木手入工、樹木伐採工等を増工する。 <p>○変更内容</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2">I 園地管理</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1. 園地管理工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(3) 水生植物管理工</td> <td style="text-align: right;">70 m2増</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(4) 薬剤散布工</td> <td style="text-align: right;">施工時期変更</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II 樹木管理</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1. 樹木手入工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(2) 高木手入工</td> <td style="text-align: right;">6本増</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2. 樹木伐採工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1) 伐採工</td> <td style="text-align: right;">9本増</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3. 仮設工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1) 交通管理工</td> <td style="text-align: right;">1人増</td> </tr> </table>	I 園地管理		1. 園地管理工		(3) 水生植物管理工	70 m2増	(4) 薬剤散布工	施工時期変更	II 樹木管理		1. 樹木手入工		(2) 高木手入工	6本増	2. 樹木伐採工		(1) 伐採工	9本増	3. 仮設工		(1) 交通管理工	1人増
I 園地管理																								
1. 園地管理工																								
(3) 水生植物管理工	70 m2増																							
(4) 薬剤散布工	施工時期変更																							
II 樹木管理																								
1. 樹木手入工																								
(2) 高木手入工	6本増																							
2. 樹木伐採工																								
(1) 伐採工	9本増																							
3. 仮設工																								
(1) 交通管理工	1人増																							

変更契約調書

第3回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月1日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316番地の2
4	工事件名	赤坂御用地庭園管理工事第3回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、仮設工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和7年4月2日
9	工期（至）	令和8年3月23日
10	原契約請負金額	52,679,000円
11	第1回変更契約年月日	令和7年8月8日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	3,520,000円
14	第2回変更契約年月日	令和7年12月5日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	583,000円
17	第3回変更契約年月日	令和8年3月19日
18	第3回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
19	第3回変更増減請負金額	440,000円
20	変更後請負金額	57,222,000円
21	変更理由	<p>池内に土が堆積して景観を損ねており、今後雑草等の発生も懸念されるため、堆積土処理の追加変更を行う。</p> <p>(変更内容)</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p>(3) 水生植物管理工 21m3増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和7年4月3日		
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店		
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目6番12号		
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工 各一式		
8	工期（自）	令和7年4月4日		
9	工期（至）	令和8年1月9日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %
	入札金額	38,500,000 円	35,000,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	上園緑地建設株式会社	37,500,000	35,000,000			
2	株式会社山水園	44,000,000	辞退			
見積者		第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居西地区庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年2月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
2	株式会社山水園	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月3日
2	請負業者名	上園緑地建設株式会社東京支店
3	請負業者の住所	東京都荒川区西尾久六丁目6番12号
4	工事件名	皇居西地区庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和7年4月4日
9	工期（至）	令和8年1月9日
10	原契約請負金額	38,500,000円
11	変更契約年月日	令和7年12月24日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	187,000円
14	変更後請負金額	38,687,000円
15	変更理由	<p>皇居西地区内にて、樹木の枯損が発見されたため、当該樹木の手入工を追加する。</p> <p>変更内容 II 樹木管理 1. 樹木手入工 (1) 高木手入工 大枝払手入 1本増（高所作業車使用） 枯枝剪除 1本増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 那須御用邸庭園樹林管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月4日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年3月28日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第2回変更

1	請負契約年月日	令和7年4月16日
2	請負業者名	株式会社本田工務店
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本204
4	工事件名	那須御用邸庭園樹林管理工事第2回変更
5	工事場所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和7年4月17日
9	工期（至）	令和7年11月21日
10	原契約請負金額	22,440,000円
11	第1回変更契約年月日	令和7年8月22日
12	第1回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	第1回変更増減請負金額	110,000円
14	第2回変更契約年月日	令和7年11月5日
15	第2回変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
16	第2回変更増減請負金額	6,160,000円
17	変更後請負金額	28,710,000円
18	変更理由	<p>工事区域において、カシノナガキクイムシ等の被害による枯損樹木が発見されたため。</p> <p>Ⅱ 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>(1) 伐採工</p> <p>樹木伐採 57本増</p> <p>薬剤くん蒸処理 56m³増、49株増</p> <p>3. 仮設工</p> <p>(1) 交通管理工</p> <p>交通誘導警備員 3人日増</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和7年5月1日		
2	請負業者名	株式会社五嶋造園		
3	請負業者の住所	東京都八王子市谷野町331番地		
4	工事件名	武蔵陵墓地庭園管理工事		
5	工事場所	東京都八王子市長房町（武蔵陵墓地内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工 各一式		
8	工期（自）	令和7年5月2日		
9	工期（至）	令和8年1月9日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	非公表 円	非公表 円	- %
	入札金額	7,150,000 円	6,500,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第1回 入札金額 (円)	第2回 入札金額 (円)	第3回 入札金額 (円)	第4回 入札金額 (円)	第5回 入札金額 (円)
1	株式会社五嶋造園	7,000,000	6,500,000			
2	株式会社山水園	11,280,000	辞退			
見積者		第1回 見積金額 (円)	第2回 見積金額 (円)	第3回 見積金額 (円)	第4回 見積金額 (円)	第5回 見積金額 (円)
		第6回 見積金額 (円)	第7回 見積金額 (円)	第8回 見積金額 (円)	第9回 見積金額 (円)	第10回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月19日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月14日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリアン	無	同種工事の実績要件のうち、求める手入本数を満たしていないため。
2	株式会社五嶋造園	有	
3	株式会社山水園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東地区園地管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月10日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月3日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社後藤造園	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社サンフィールド	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年5月12日
2	請負業者名	株式会社サンフィールド
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生667番地
4	工事件名	皇居東地区園地管理工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工 各一式
8	工期（自）	令和7年5月13日
9	工期（至）	令和8年1月30日
10	原契約請負金額	36,850,000円
11	変更契約年月日	令和7年8月5日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	143,000円
14	変更後請負金額	36,993,000円
15	変更理由	<p>皇居東地区芝生地において、「大手休憩所（仮称）新築工事」の資材置き場等として、富士見櫓下の芝生地830m²を利用することとなった。当該区域は、芝生地管理として年6回芝刈を依頼していたため、残り4回分（3,320m²）の芝刈を減変更とする。</p> <p>変更内容 I 園地管理 1. 園地管理工 (1) 芝生地管理工 芝刈（機械刈 ロータリー式） 3,320m²減</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月14日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月9日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社好樹園	有	
2	株式会社庭研	有	
3	有限会社東川口建設	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年5月23日
2	請負業者名	株式会社庭研
3	請負業者の住所	埼玉県川口市南前川1-12-22
4	工事件名	埼玉鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和7年5月24日
9	工期（至）	令和7年11月28日
10	原契約請負金額	11,550,000 円
11	変更契約年月日	令和7年11月25日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	99,000 円
14	変更後請負金額	11,649,000 円
15	変更理由	<p>埼玉鴨場内にて倒木が発生したため、伐採工を追加する。</p> <p>変更内容</p> <p style="margin-left: 20px;">Ⅱ 樹木管理</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 樹木伐採工</p> <p style="margin-left: 60px;">(1) 伐採工</p> <p style="margin-left: 80px;">樹木伐採 1本増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場庭園管理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年3月26日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年4月18日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社植泰造園	有	
2	株式会社八千代グリーンテック	有	
3	エイワ建商株式会社	有	
4	株式会社鈴商	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年6月4日
2	請負業者名	エイワ建商株式会社
3	請負業者の住所	千葉県市川市南大野3-17-27
4	工事件名	新浜鴨場庭園管理工事第1回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和7年6月5日
9	工期（至）	令和7年11月28日
10	原契約請負金額	9,185,000円
11	変更契約年月日	令和7年11月25日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	220,000円
14	変更後請負金額	9,405,000円
15	変更理由	<p>工務課発注の工事と施工範囲が重複するため、重複部分の草地管理工を減変更する。また、枯損木が発生したため、伐採工を増変更する。</p> <p>変更内容</p> <p>I 園地管理</p> <p>1. 園地管理工</p> <p> (1) 草地管理工</p> <p> 草刈 2 2 2 m²減</p> <p>II 樹木管理</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p> (1) 伐採工</p> <p> 樹木伐採 2本増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 埼玉鴨場風見鶏建替工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年4月25日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年5月29日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東海建設株式会社	有	
2	株式会社ブランドシー	有	
3	株式会社スタイリッシュハウス	有	
4	株式会社翔榮建設	有	
5	株式会社ソエジマ	有	
6	株式会社小山工務店	有	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 皇居正門鉄橋高欄塗装工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年4月28日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年5月30日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	日本ロード・メンテナンス株式会社	有	
2	株式会社山崎塗装店	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年6月27日
2	請負業者名	日本ロード・メンテナンス株式会社
3	請負業者の住所	東京都港区芝浦四丁目17番4号
4	工事件名	皇居正門鉄橋高欄塗装工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	土木一式工事
7	工事概要	道路修繕、庭園工事 各一式
8	工期（自）	令和7年6月28日
9	工期（至）	令和7年11月28日
10	原契約請負金額	68,090,000円
11	変更契約年月日	令和7年8月29日
12	変更後工期（至）	令和8年1月30日
13	変更増減請負金額	242,000円
14	変更後請負金額	68,332,000円
15	変更理由	<p>1. 工期 正門鉄橋の仮設材設置を令和7年9月6日に予定されている構内行事より後としたため、工事期間を令和8年1月30日まで延長する。</p> <p>2. 仮設工 施工性による作業日数短縮及び鉛等の有害物質飛散防止対策への安全性向上等総合的に判断した結果、板張り防護からシート張り防護へ工法を変更する。</p>

変更契約調書

第2回変更

1	請 負 契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 27 日
2	請 負 業 者 名	日本ロード・メンテナンス株式会社
3	請 負 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦四丁目 1 7 番 4 号
4	工 事 件 名	皇居正門鉄橋高欄塗装工事第2回変更
5	工 事 場 所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工 事 種 別	土木一式工事
7	工 事 概 要	道路修繕、庭園工事 各一式
8	工 期 （ 自 ）	令和 7 年 6 月 28 日
9	工 期 （ 至 ）	令和 7 年 11 月 28 日
10	原 契 約 請 負 金 額	68,090,000 円
11	第 1 回 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 29 日
12	第 1 回 変 更 後 工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 月 30 日
13	第 1 回 変 更 増 減 請 負 金 額	242,000 円
14	第 2 回 変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 11 月 27 日
15	第 2 回 変 更 後 工 期 （ 至 ）	工期（至）は、第1回変更のとおり
16	第 2 回 変 更 増 減 請 負 金 額	1,243,000 円
17	変 更 後 請 負 金 額	69,575,000 円
18	変 更 理 由	<p>1. 現場塗装工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工性による作業日数短縮等を総合的に判断した結果、中塗・上塗兼用塗装へ工法を変更する。 ・現場精査の結果、橋梁塗装範囲（伸縮接手、雨水桝蓋）を追加する。 <p>2. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存資料と現地に差異が生じているため、仮設材打込範囲の試掘を追加する。 ・仮設材により、隣接する樹木に枝枯れのおそれがあるため、樹木養生を追加する。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 赤坂御用地南側敷地境界沿い樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	株式会社山水園	有	
3	株式会社八廣園	有	
4	上園緑地建設株式会社東京支店	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年7月18日
2	請負業者名	株式会社山水園
3	請負業者の住所	東京都小平市御幸町316-2
4	工事件名	赤坂御用地南側敷地境界沿い樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都港区元赤坂（赤坂御用地内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	公園施設等撤去・移設工、植栽工、樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工期（自）	令和7年7月19日
9	工期（至）	令和7年12月5日
10	原契約請負金額	29,150,000 円
11	変更契約年月日	令和7年12月4日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	4,400,000 円
14	変更後請負金額	33,550,000 円
15	変更理由	<p>当初設計と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。</p> <p>変更内容</p> <p>Ⅲ 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 高木手入工 2本増</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 伐採工 10本増、1本減</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 7 月 18 日		
2	請負業者名	株式会社岩浪興業社		
3	請負業者の住所	東京都練馬区旭町一丁目18番2号		
4	工 事 件 名	新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事		
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	水循環ポンプ整備ほか 一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 7 月 18 日		
9	工 期（至）	令和 7 年 11 月 28 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	4,169,000 円	3,790,000 円	96.0 %
	入 札 金 額	4,004,000 円	3,640,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	株式会社岩浪興業社	4,127,000	3,975,000	3,850,000	3,640,000	
2	光進工業株式会社	4,215,000	4,000,000	3,900,000	辞退	
3	株式会社瀧澤興業	5,000,000	4,100,000	3,900,000	3,800,000	
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 新浜鴨場水循環ポンプ整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月3日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月26日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社岩浪興業社	有	
2	光進工業株式会社	有	
3	株式会社瀧澤興業	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 宮内庁庁舎第二会議室改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年5月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年6月17日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社AKプランニング	有	
2	株式会社小山工務店	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	株式会社スタイリッシュハウス	有	
5	株式会社オリゲン	有	
6	株式会社つづく	有	
7	株式会社ブランドシー	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年7月31日
2	請負業者名	株式会社翔榮建設
3	請負業者の住所	神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24
4	工事件名	宮内庁庁舎第二会議室改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	建築一式工事
7	工事概要	第二会議室改修 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式外構 機械設備工事 一式
8	工期（自）	令和7年8月1日
9	工期（至）	令和7年12月19日
10	原契約請負金額	9,460,000円
11	変更契約年月日	令和7年12月15日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	726,000円
14	変更後請負金額	10,186,000円
15	変更理由	<p>(建築工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工段階検討により、既存建具撤去及びスロープ変更を追加する。 <p>(電気設備工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工段階検討により、窓エアコン用電源コンセントと配線の新設を追加する。 ・施工段階検討により、構内情報通信網設備の配線の新設を追加する。 ・施工段階検討により、テレビ用のOAフロア用複合アウトレットと配線の新設を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 7 月 31 日			
2	請負業者名	有限会社東川口建設			
3	請負業者の住所	埼玉県川口市西立野 1 8 1 番地の 4			
4	工 事 件 名	R7 埼玉鴨場引堀小土手改修工事			
5	工 事 場 所	埼玉県越谷市大林（埼玉鴨場内）			
6	工 事 種 別	土木一式工事			
7	工 事 概 要	施設整備 一式			
8	工 期（自）	令和 7 年 8 月 1 日			
9	工 期（至）	令和 7 年 10 月 10 日			
		(税込み)	(税抜き)	落札率	
10	予 定 価 格	4,774,000 円	4,340,000 円	72.6 %	
	入 札 金 額	3,465,000 円	3,150,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)
1	株式会社庭研	6,600,000			
2	有限会社東川口建設	3,150,000			
3	有限会社寺田設備	辞退			
4	ナガヤス工業株式会社	3,600,000			
	見積者	第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)
		第 10 回 見積金額 (円)			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R7埼玉鴨場引堀小土手改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年7月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社庭研	有	
2	有限会社東川口建設	有	
3	有限会社寺田設備	有	
4	ナガヤス工業株式会社	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和7年7月31日		
2	請負業者名	株式会社村正建設		
3	請負業者の住所	千葉県松戸市五香西五丁目44番地12		
4	工事件名	R7新浜鴨場小視き改修ほか工事		
5	工事場所	千葉縣市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工事種別	土木一式工事		
7	工事概要	施設整備 一式		
8	工期（自）	令和7年8月1日		
9	工期（至）	令和7年10月10日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予定価格	8,162,000円	7,420,000円	97.0 %
	入札金額	7,920,000円	7,200,000円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	（入札者）	第1回 入札金額（円）	第2回 入札金額（円）	第3回 入札金額（円）	第4回 入札金額（円）	第5回 入札金額（円）
1	千葉造園土木株式会社	10,500,000	辞退			
2	有限会社寺田設備	辞退				
3	エイワ建商株式会社	11,000,000	8,777,500	8,300,000	7,800,000	7,300,000
4	株式会社村正建設	9,250,000	8,600,000	8,000,000	7,500,000	7,200,000
5	株式会社瀧澤工業	11,000,000	辞退			
見積者		第1回 見積金額（円）	第2回 見積金額（円）	第3回 見積金額（円）	第4回 見積金額（円）	第5回 見積金額（円）
		第6回 見積金額（円）	第7回 見積金額（円）	第8回 見積金額（円）	第9回 見積金額（円）	第10回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R7新浜鴨場小覗き改修ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年6月12日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年7月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	千葉造園土木株式会社	有	
2	有限会社寺田設備	有	
3	エイワ建商株式会社	有	
4	株式会社村正建設	有	
5	株式会社瀧澤工業	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社川口造園	有	
2	生駒植木株式会社	有	
3	帖佐造園土木株式会社	有	
4	株式会社泉山園	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年8月25日
2	請負業者名	有限会社川口造園
3	請負業者の住所	神奈川県三浦郡葉山町一色1759
4	工事件名	葉山御用邸災害防止対策樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	神奈川県三浦郡葉山町一色（葉山御用邸内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工、仮設工 各一式
8	工期（自）	令和7年8月26日
9	工期（至）	令和7年11月14日
10	原契約請負金額	5,720,000円
11	変更契約年月日	令和7年11月12日
12	変更後工期（至）	令和7年11月28日
13	変更増減請負金額	869,000円
14	変更後請負金額	6,589,000円
15	変更理由	<p>当初設計と現地に差異があったため、樹木手入工及び樹木伐採工を追加する。また、作業日程の調整の結果、当初予定していた工期内に工事を完了することが困難となったため、工期末を11月14日から11月28日に延長する。</p> <p>変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ I 樹木管理 <ul style="list-style-type: none"> 1. 樹木手入工 <ul style="list-style-type: none"> (1) 高木手入工 10本増 2. 樹木伐採工 <ul style="list-style-type: none"> (1) 伐採工 2本増 ・ 工事期間 <p>当初工期：令和7年8月26日から令和7年11月14日 変更工期：令和7年8月26日から令和7年11月28日</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 8 月 28 日		
2	請負業者名	エイワ建商株式会社		
3	請負業者の住所	千葉県市川市南大野3-17-27		
4	工 事 件 名	新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事		
5	工 事 場 所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）		
6	工 事 種 別	造園工事		
7	工 事 概 要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 8 月 29 日		
9	工 期（至）	令和 7 年 10 月 31 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予 定 価 格	6,952,000 円	6,320,000 円	96.0 %
	入 札 金 額	6,677,000 円	6,070,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	エイワ建商株式会社	6,070,000				
2	株式会社植泰造園	6,794,000				
3	株式会社森田植物園	7,350,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工 事 名 新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	エイワ建商株式会社	有	
2	株式会社植泰造園	有	
3	株式会社森田植物園	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年8月28日
2	請負業者名	エイワ建商株式会社
3	請負業者の住所	千葉県市川市南大野3-17-27
4	工事件名	新浜鴨場災害防止対策等樹林整備工事第1回変更
5	工事場所	千葉県市川市新浜（新浜鴨場内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	樹木手入工、樹木伐採工 各一式
8	工期（自）	令和7年8月29日
9	工期（至）	令和7年10月31日
10	原契約請負金額	6,677,000円
11	変更契約年月日	令和7年10月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	▲ 499,273円
14	変更後請負金額	6,177,727円
15	変更理由	<p>当初設計図書と現地に差異が生じたため、以下のとおり変更する。</p> <p>○変更内容</p> <p>I 樹木管理</p> <p>1. 樹木手入工</p> <p>(1)高木手入工 11本減</p> <p>2. 樹木伐採工</p> <p>(1)伐採工 22本増</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 R7赤坂宿舎第16号建物改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社オリゲン	有	
2	株式会社スタイリッシュハウス	有	
3	株式会社翔榮建設	有	
4	東海建設株式会社	有	
5	株式会社サントラスト	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑拡声設備改修工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年7月9日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年8月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	東陽電気工事株式会社	有	
2	アステック株式会社	有	
3	株式会社テクノ三和	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年9月16日
2	請負業者名	アステック株式会社
3	請負業者の住所	東京都中央区築地1丁目4番12号
4	工事件名	皇居東御苑拡声設備改修工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	電気工事
7	工事概要	拡声設備、構内通信線路 各改設一式
8	工期（自）	令和7年9月17日
9	工期（至）	令和8年2月27日
10	原契約請負金額	11,786,500円
11	変更契約年月日	令和8年3月2日
12	変更後工期（至）	令和8年3月27日
13	変更増減請負金額	2,684,000円
14	変更後請負金額	14,470,500円
15	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設端子盤が狭隘で、増設スピーカー分の配線を収容することができなかつたため、端子盤の新設を追加する。 ・既設管路を使用できない区間があつたため、配管の新設を追加する。 ・既設管路の状況が図面と相違している箇所があつたため、管路調査を追加する。 ・別工事との工程調整の結果、建物内の配線を実施できなかつたため、該当部分の配線を取止め、材料の引渡しを追加する。 ・工事内容の追加に伴い、工期を下記の通り変更する。 <p>変更前 令和7年9月17日 から 令和8年 2月27日 変更後 令和7年9月17日 から 令和8年 3月27日</p>

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 9 月 25 日			
2	請負業者名	株式会社本田工務店			
3	請負業者の住所	栃木県那須郡那須町大字湯本 2 0 4			
4	工 事 件 名	那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事			
5	工 事 場 所	栃木県那須郡那須町湯本（那須御用邸内）			
6	工 事 種 別	造園工事			
7	工 事 概 要	園地管理工、樹木手入工、樹木伐採工 各一式			
8	工 期（自）	令和 7 年 9 月 26 日			
9	工 期（至）	令和 7 年 12 月 26 日			
		（税込み）	（税抜き）	落札率	
10	予 定 価 格	7,942,000 円	7,220,000 円	67.9 %	
	入 札 金 額	5,390,000 円	4,900,000 円		
11	入 札 結 果	下表のとおり			
順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）
1	株式会社本田工務店	4,900,000			
2	株式会社磯造園土木	13,000,000			
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）
		第 10 回 見積金額（円）			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 那須御用邸森林害虫被害対策樹林整備ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年8月5日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年9月1日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社本田工務店	有	
2	株式会社磯造園土木	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場第2肉加工所外調機取設ほか工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年9月24日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年10月20日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社浜屋組	有	
2	株式会社メディカルコミュニケーションズ	有	
3	株式会社日泉技工	有	
4	金箱工設株式会社	有	
5	有限会社寺田設備	有	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和7年11月25日
2	請負業者名	株式会社メディカルコミュニケーションズ
3	請負業者の住所	栃木県宇都宮市花園町2-3 0839ビル
4	工事件名	御料牧場第2肉加工所外調機取設ほか工事第1回変更
5	工事場所	栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢（御料牧場内）
6	工事種別	管工事
7	工事概要	御料牧場第2肉加工所外調機取設ほか工事 一式
8	工期（自）	令和7年11月26日
9	工期（至）	令和8年3月31日
10	原契約請負金額	24,310,000円
11	変更契約年月日	令和8年3月30日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	3,795,000円
14	変更後請負金額	28,105,000円
15	変更理由	<p>施工段階検討により、以下のとおり変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配管設備を追加する。 ・機器設備及びダクト設備の仕様等を変更する。 ・舗装解体範囲を変更する。 ・ダクト類撤去を追加する。

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 7 年 12 月 26 日		
2	請負業者名	伊豆冷暖房工業株式会社		
3	請負業者の住所	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 7 2 7 - 2		
4	工 事 件 名	須崎御用邸防火水槽埋設配管撤去工事		
5	工 事 場 所	静岡県下田市須崎（須崎御用邸内）		
6	工 事 種 別	管工事		
7	工 事 概 要	埋設配管撤去工事 一式		
8	工 期（自）	令和 7 年 12 月 27 日		
9	工 期（至）	令和 8 年 3 月 31 日		
		（税込み）	（税抜き）	落札率
10	予 定 価 格	4,576,000 円	4,160,000 円	88.9 %
	入 札 金 額	4,070,000 円	3,700,000 円	
11	入 札 結 果	下表のとおり		

順	（入札者）	第 1 回 入札金額（円）	第 2 回 入札金額（円）	第 3 回 入札金額（円）	第 4 回 入札金額（円）	第 5 回 入札金額（円）
1	株式会社外岡組	3,850,000				
2	伊豆冷暖房工業株式会社	3,700,000				
	見積者	第 1 回 見積金額（円）	第 2 回 見積金額（円）	第 3 回 見積金額（円）	第 4 回 見積金額（円）	第 5 回 見積金額（円）
		第 6 回 見積金額（円）	第 7 回 見積金額（円）	第 8 回 見積金額（円）	第 9 回 見積金額（円）	第 10 回 見積金額（円）

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 須崎御用邸防火水槽埋設配管撤去工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年11月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年12月4日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社外岡組	有	
2	伊豆冷暖房工業株式会社	有	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

入札・契約調書

1	請負契約年月日	令和 8 年 1 月 6 日		
2	請負業者名	株式会社苑友造園		
3	請負業者の住所	東京都多摩市貝取一丁目1番地5		
4	工事件名	皇居東御苑二の丸ケヤキの島園路整備工事		
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）		
6	工事種別	造園工事		
7	工事概要	園路広場整備工、植栽工、樹木手入工 各一式		
8	工（自）期	令和 8 年 1 月 7 日		
9	工（至）期	令和 8 年 3 月 19 日		
		(税込み)	(税抜き)	落札率
10	予定価格	14,014,000 円	12,740,000 円	92.6 %
	入札金額	12,980,000 円	11,800,000 円	
11	入札結果	下表のとおり		

順	(入札者)	第 1 回 入札金額 (円)	第 2 回 入札金額 (円)	第 3 回 入札金額 (円)	第 4 回 入札金額 (円)	第 5 回 入札金額 (円)
1	有限会社千代田グリーン	12,000,000				
2	株式会社苑友造園	11,800,000				
3	岩田造園土木株式会社	12,013,000				
見積者		第 1 回 見積金額 (円)	第 2 回 見積金額 (円)	第 3 回 見積金額 (円)	第 4 回 見積金額 (円)	第 5 回 見積金額 (円)
		第 6 回 見積金額 (円)	第 7 回 見積金額 (円)	第 8 回 見積金額 (円)	第 9 回 見積金額 (円)	第 10 回 見積金額 (円)

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑二の丸ケヤキの島園路整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年11月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年12月11日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	有限会社千代田グリーン	有	
2	株式会社苑友造園	有	
3	岩田造園土木株式会社	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和8年1月6日
2	請負業者名	株式会社苑友造園
3	請負業者の住所	東京都多摩市貝取一丁目1番地5
4	工事件名	皇居東御苑二の丸ケヤキの島園路整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田(皇居内)
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	園路広場整備工、植栽工、樹木手入工 各一式
8	工期(自)	令和8年1月7日
9	工期(至)	令和8年3月19日
10	原契約請負金額	12,980,000円
11	変更契約年月日	令和8年3月17日
12	変更後工期(至)	工期(至)は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	374,000円
14	変更後請負金額	13,354,000円
15	変更理由	<p>○当初設計図書と現地の状況とに差異があったため、石材系舗装工の増変更及び運搬処理工の減変更を行う。</p> <p>○当初設計図書と撤去する玉砂利舗装の舗装厚及び面積の相違により、舗装撤去工、舗装準備工及び運搬処理工の増変更を行う。</p> <p>変更内容</p> <p>I 施設整備</p> <p>1. 園路広場整備工</p> <p>(1) 舗装撤去工 舗装版破碎積込 0.9m²増</p> <p>(2) 舗装準備工 発生残土場内処理 0.5m³増</p> <p>(3) 石材系舗装工 平石張舗装 0.9m²増</p> <p>(4) 運搬処理工 殻運搬(玉砂利舗装) 3.2m³増 殻運搬(コンクリート殻)0.5m³減 殻処分(玉砂利舗装) 5.4t増 殻処分(コンクリート殻)0.8t減</p>

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地災害防止対策等樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年12月2日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年12月25日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社川内谷	有	
2	株式会社東緑化	有	
3	株式会社五嶋造園	有	
4	株式会社オリアン	有	
5	株式会社後藤造園	有	
6	有限会社湘南花卉園緑地	無	同種工事の実績要件のうち、「公園等」の実績を満たしていないため。
7	立山産業株式会社	有	
8	株式会社山水園	有	
9	株式会社大進緑建	有	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 武蔵陵墓地森林害虫被害樹木ほか処理工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年12月8日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月7日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社東緑化	有	
2	株式会社植達	有	
3	株式会社五嶋造園	有	
4	株式会社オリアン	有	
5	株式会社後藤造園	有	
6	有限会社湘南花卉園緑地	無	同種工事の実績要件のうち、「公園等」の実績を満たしていないため。
7	株式会社山水園	有	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 御料牧場樹林整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和7年12月17日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月19日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	株式会社磯造園土木	有	
2	福田土木造園株式会社	無	同種工事の実績要件のうち、「森林害虫被害樹木の薬剤くん蒸処理」を満たしていないため。
3	株式会社河内緑化	有	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 皇居東御苑緑地保全整備工事
- 2 発注部局 管理部管理課
- 3 入札公告日 令和8年12月22日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月22日

	資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
1	興國緑化株式会社	有	
2	有限会社千代田グリーン	有	
3	岩田造園土木株式会社	有	
4	株式会社サンフィールド	有	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

変更契約調書

第1回変更

1	請負契約年月日	令和8年2月19日
2	請負業者名	株式会社サンフィールド
3	請負業者の住所	東京都あきる野市菅生667番地
4	工事件名	皇居東御苑緑地保全整備工事第1回変更
5	工事場所	東京都千代田区千代田（皇居内）
6	工事種別	造園工事
7	工事概要	基盤整備、植栽、樹木管理 各一式
8	工期（自）	令和8年2月20日
9	工期（至）	令和8年3月30日
10	原契約請負金額	8,195,000円
11	変更契約年月日	令和8年3月27日
12	変更後工期（至）	工期（至）は、原契約のとおり
13	変更増減請負金額	836,000円
14	変更後請負金額	9,031,000円
15	変更理由	<p>張った芝生の養生期間中に入苑者が芝生内に立ち入る事により、芝生の枯損や生育不良のおそれがあるため、ロープ柵布設による養生対策を増変更する。</p> <p>変更内容 Ⅱ 植栽 1. 植栽工 (2) 養生対策工 ロープ柵 1式（延長369m増）</p>